

Prot. n. 23042 del 4/8/2026

Al Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Collegio Sindacale
Ai Sigg. Sindaci dei Comuni Soci di:
Adrano - Aci Bonaccorsi - Aci Sant'Antonio
- Belpasso - Camporotondo Etneo -
Gravina di Catania - Mascalucia - Nicolosi -
Pedara - Ragalna - San Giovanni La Punta -
San Gregorio di Catania - San Pietro
Clarenza - Trecastragni - Tremestieri Etneo
- Valverde - Viagrande.

OGGETTO: Relazione tecnica urgente - Grave perdita sullo scarico n. 35 della condotta Ciapparazzo. Intervento di riparazione e previsione dei disservizi.

Con la presente si relaziona in ordine all'evento verificatosi in data odierna sullo scarico n. 35 della condotta Ciapparazzo, dove è stata riscontrata una grave perdita idrica che ha reso necessario l'immediato intervento delle strutture tecniche aziendali.

Nel corso delle verifiche, il tecnico Alberto Luca ha segnalato una ingente perdita stimata in oltre 30 l/s, rendendo necessario l'immediato intervento delle squadre operative.

Le squadre sono prontamente intervenute procedendo all'apertura degli scarichi della condotta e all'installazione di una idrovora, messa a disposizione dalla Protezione Civile del Comune di Belpasso, al fine di svuotare il pozzetto ed effettuare le necessarie verifiche sullo stato delle opere.

A seguito dello svuotamento è stato accertato, in prossimità della curva dello scarico, un foro di notevoli dimensioni che ha determinato la rilevante dispersione idrica.

È stato quindi effettuato un primo tentativo di riparazione mediante l'installazione di un collare di riparazione; tale intervento si è tuttavia rivelato insufficiente, non essendo stato possibile contenere la perdita.

Le verifiche tecniche hanno pertanto evidenziato che l'unica soluzione idonea consiste nello svuotamento completo della condotta, nella rimozione del tratto danneggiato e nella successiva sostituzione del pezzo, al fine di garantire il definitivo ripristino dell'infrastruttura.

Secondo le stime formulate dal personale tecnico, le operazioni richiederanno:

- circa 6 ore per lo svuotamento della condotta;
- circa 2 ore per l'esecuzione dell'intervento di sostituzione;
- circa 16 ore per la rimessa in esercizio dell'infrastruttura mediante il graduale riempimento della condotta, operazione indispensabile per evitare fenomeni di ingolfamento e garantire la sicurezza dell'esercizio.

Pertanto, il tempo complessivo stimato per il completamento delle attività e il ritorno alle ordinarie condizioni di esercizio è pari a circa 24 ore, salvo il sopravvenire di ulteriori criticità non prevedibili.

Nel corso delle operazioni saranno inevitabili disservizi nell'erogazione idrica nei Comuni alimentati dalla condotta Ciapparazzo. Le strutture aziendali stanno operando senza soluzione di continuità al fine di ridurre al minimo i disagi per la popolazione e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

La presente relazione viene trasmessa per opportuna conoscenza, al fine di assicurare la massima informazione istituzionale sull'evoluzione dell'evento e sulle attività poste in essere da ACOSSET S.p.A.

Il Coordinatore della Distribuzione

Ing. Antonio Pagano



Il Coordinatore Operations

Ing. Natascia Dell'Orto



Il Direttore Tecnico

Dott. Ing. Enrico Greco



Il Direttore Generale

Dott. Antonio Coniglio

